

Sjekkliste for overtaking av VA tekniske anlegg

Grunnlag for sjekklista er vedlegg B2 i VA norma

«Krav til innmåling og sluttdokumentasjon»

Prosjekt:			
Anleggsdel:			
Dato:		Stad:	
Utbygger:		Representant	
Entreprenør		Representant	
.....Kommune		Representant	
Gjeldande reguleringsplan			
Eventuell gjeldande utbyggingsavtale			
Underliggende og gjeldande informasjon:			

tema	sjekkpunkt	Kommentar	Utført (dato/signatur)
Dokumentasjon på utført leidningsarbeid	Det skal utarbeidast ein rapport basert på vedlegg B2 Krav til innmåling og sluttdokumentasjon. Sentralt innhald er; • Teikningar • Leidningsplan • Lengdeprofil • Kumskisser • Digitale bilete All informasjon er levert på avtalt digitalt format – minnepen m.v.		
Innmåling og leidningskart	Innmåling av anlegget skal gjerast i samsvar med vedlegg B2 «Krav til innmåling og Sluttkontroll» kapittel 2.		
Rørinspeksjon av avløpsleidningar	Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 3 «Rørinspeksjon av avløpsleidningar» oppfylt.		
Tettheitsprøving av trykkklause leidningar og kummar	Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 4 «Tettheitsprøving av trykkklause leidningar og kummar» oppfylt.		
Trykkprøving av trykkleidningar	Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 5 «Trykkprøving av trykkleidningar» oppfylt. NB!. Kommunen skal kontaktast i forkant av trykkprøvinga, slik at det blir gitt høve til å delta.		

Desinfisering og klorering av vassleidningar	Er krava sette i vedlegg B2 kapittel 6 «Desinfisering og klorering av vassleidningar» oppfylt. NB!. Kommunen skal kontaktast i forkant av trykkprøvinga, slik at det blir gitt høve til å delta.		
Andre ting:	Igangsetting av vassleidning Sjekke att alle ventiler er i drifts posisjon. Dette gjeld m.a. brannhydrantar og brannventilar Tilbakestraumsikring er montert i samsvar kommunalt regelverk		
Synfaring	Felles synfaring utført		

Godkjent av :

.....

NN kommune